

Protokół z bieżącej konserwacji urządzeń instalacji klimatyzacji

Nazwa i adres jednostki w której użytkowane jest urządzenie		
	Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnętrzna
numer pomieszczenia/ miejsce montażu		
marka/model/moc chłodnicza/ nr fabryczny/rok produkcji		
	<i>Uwaga: dla każdej jednostki wewnętrznej należy podać jednostkę zewnętrzną, z którą ona współpracuje</i>	
rodzaj czynnika chłodniczego (symbol)/ilość czynnika chłodniczego (kg)		
długość instalacji (m)		
data wykonania czynności serwisowych		
kontrola mocowania	tak*	nie*
czyszczenie, mycie i dezynfekcja (odkażanie przeciwgrzybiczne) jednostek wewnętrznych w tym czyszczenie filtrów	tak*	nie*
czyszczenie, (przedmuchiwanie – odkurzenie), mycie jednostki zewnętrznej	tak*	nie*
kontrola szczelności urządzeń i instalacji chłodniczej	tak*	nie*
uszczelnienie instalacji i uzupełnienie czynnika chłodniczego (w razie potrzeby)	tak*	nie*
ilość uzupełnionego czynnika (w kg)		
instalacja szczelna (<i>w przypadku stwierdzenia nieszczelności w uwagach należy podać jej przyczyny</i>)	tak*	nie*
kontrola szczelności i drożności instalacji odprowadzającej skropliny	tak*	nie*
sprawdzenie działania urządzeń sterowniczych – wymiana baterii w pilocie	tak*	nie*
sprawdzenie instalacji elektrycznej urządzenia	tak*	nie*
uruchomienie klimatyzacji i sprawdzenie jej funkcjonowania w różnych trybach pracy oraz jej regulacja	tak*	nie*
temperatura powietrza na wlocie i wylocie jednostki wewnętrznej przy temperaturze zadanej 21°C		
urządzenie sprawne	tak*	nie*
Uwagi:		

imię i nazwisko, nr certyfikatu dla personelu
oraz podpis
osoby wykonującej przegląd

podpis użytkownika
(osoby obecnej przy przeglądzie)

Protokół z bieżącej konserwacji centrali wentylacyjnej

Nazwa i adres jednostki w której użytkowane jest urządzenie		
numer pomieszczenia/ miejsce montażu		
marka/model/ nr fabryczny/rok produkcji		
rodzaj czynnika chłodniczego (symbol)/ilość czynnika chłodniczego (kg)		
data wykonania czynności serwisowych		
czyszczenie czerpni i wyrzutni powietrza – elementy zewnętrzne	tak*	nie*
czyszczenie, mycie i dezynfekcja za pomocą odpowiednich środków wszystkich elementów, przez które przepływa powietrze, w szczególności filtrów, wymienników, kratek nawiewnych i wywiewnych zamontowanych w kanałach	tak*	nie*
uruchomienie centrali wentylacyjnej - kontrola pod względem mechanicznym wszystkich elementów stałych i ruchomych wchodzących w skład instalacji	tak*	nie*
konserwacja elementów ruchomych (tuleje, łożyska)	tak*	nie*
sprawdzenie prawidłowości działania urządzeń sterowniczych – na wniosek użytkownika programowanie automatyki	tak*	nie*
sprawdzenie instalacji elektrycznej w zakresie: oględziny instalacji, sprawdzenie zabezpieczeń nadprądowych, sprawdzenie stanu połączeń przewodów na zaciskach śrubowych	tak*	nie*
pomiar spadku ciśnienia na filtrach, ewentualna wymiana filtrów	tak*	nie*
kontrola wydatku powietrza kratek nawiewnych.	tak*	nie*
kontrola wydajności wentylatorów wyciągowych i nawiewnych	tak*	nie*
kontrola instalacji wody grzewczej do zasilania nagrzewnic	tak*	nie*
kontrola instalacji wody do zasilania chłodnic	tak*	nie*
<i>Agregat chłodniczy (jeżeli występuje)</i>		
czyszczenie, mycie i dezynfekcja (odkażanie przeciwwgrzybiczne) parownika	tak*	nie*
czyszczenie (przedmuchiwanie – odkurzenie) skraplacza	tak*	nie*
kontrola szczelności instalacji chłodniczej oraz w razie potrzeby uszczelnienie instalacji i uzupełnienie czynnika chłodniczego	tak*	nie*
ilość uzupełnionego czynnika (w kg)		
instalacja szczelna (w przypadku stwierdzenia nieszczelności w uwagach należy podać jej przyczyny)	tak*	nie*
kontrola szczelności i drożności instalacji odprowadzającej skropliny	tak*	nie*
<i>Kłapa przeciwpożarowa (jeżeli występuje)</i>		
kontrola zamykania przegrody	tak*	nie*
kontrola działania siłownika	tak*	nie*
uruchomienie centrali i sprawdzenie jej funkcjonowania w różnych trybach pracy oraz jej regulacja	tak*	nie*
urządzenie sprawne	tak*	nie*
Uwagi:		

imię i nazwisko, nr certyfikatu dla personelu
oraz podpis
osoby wykonującej przegląd

podpis użytkownika
(osoby obecnej przy przeglądzie)

*zaznaczyć właściwe

Protokół z bieżącej konserwacji kurtyny powietrznej

Nazwa i adres jednostki w której użytkowane jest urządzenie			
numer pomieszczenia/ miejsce montażu			
marka/model/ nr fabryczny/rok produkcji			
data wykonania czynności serwisowych			
kontrola mocowania	tak*	nie*	
czyszczenie, mycie i dezynfekcja	tak*	nie*	
kontrola pracy wentylatorów, konserwacja	tak*	nie*	
sprawdzenie działania urządzeń sterowniczych – wymiana baterii w pilocie	tak*	nie*	
sprawdzenie instalacji elektrycznej urządzenia w zakresie: oględziny instalacji, sprawdzenie zabezpieczeń nadprądowych, sprawdzenie stanu połączeń przewodów na zaciskach śrubowych	tak*	nie*	
uruchomienie kurtyny i sprawdzenie jej funkcjonowania w różnych trybach pracy oraz jej regulacja	tak*	nie*	
urządzenie sprawne	tak*	nie*	
Uwagi:			

podpis wykonawcy

podpis użytkownika
(osoby obecnej przy przeglądzie)

*zaznaczyć właściwe